

# Prevenzione incendi sui cantieri

## Lista di controllo per il superiore

Incollaggio a caldo / saldatura / asciugatura con fiamma libera

 **Eseguito**

Nel caso di superfici combustibili non predispongo possibilmente alcuna tecnica di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).

 **Eseguito**

Metto a disposizione gli estintori portatili prescritti (per ogni gruppo di lavoro almeno 1 x 12 kg o 2 x 6 kg di agente estinguente).

 **Eseguito**

Informo i collaboratori sulle distanze di sicurezza da rispettare e ne controllo la rispettiva ottemperanza.

 **Eseguito**

Provvedo per l'attuazione delle misure di protezione temporanee, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o l'utilizzo di gel antincendio.

 **Eseguito**

Provvedo che, dopo la conclusione dei lavori con fiamme libere nel settore delle parti della costruzione combustibili, vengano messe in atto le misure di autocontrollo (impiego della termocamera o intervento della guardia del fuoco).

Nome del cantiere:

Data:

Nome / Cognome:

Firma:

# Prevenzione incendi sui cantieri

## Lista di controllo per il dipendente

### Incollaggio a caldo / saldatura / asciugatura con fiamma libera

 **Eseguito**

Nel caso di superfici combustibili rinuncio possibilmente alle tecniche di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).

 **Eseguito**

Metto in atto le misure di protezione temporanee, predisposte o altrimenti richieste, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o con l'utilizzo di gel antincendio.

 **Eseguito**

Sono in grado di raggiungere in modo rapido e senza ostacoli gli estintori portatili e so come si usano.

 **Eseguito**

Conosco le distanze di sicurezza necessarie durante il lavoro con le fiamme libere e le rispetto.

 **Eseguito**

Dopo l'ultimazione dei lavori con fiamma libera, controllo che sul posto di lavoro e nell'ambiente circostante non siano presenti materiale riscaldato, odore di bruciato, punti con materiale incandescente e piccoli nidi d'incendio.

Nome del cantiere:

Data:

Nome / Cognome:

Firma: